

## BÁO CÁO

### Tiến độ thực hiện dự án: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

Căn cứ Thông báo số 43/TB-UBND, ngày 26/02/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2024.

Ban QLDA ĐTXD huyện báo cáo tiến độ thực hiện dự án: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum, như sau:

#### I. Thông tin dự án:

1. Chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án được HĐND tỉnh Kon Tum ra Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021.

2. Dự án đầu tư xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 14/11/2022, với tổng mức đầu tư là 18.036.000.000 đồng. Được giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2) và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 tại Thông báo số 31/TB-SKHĐT ngày 24/5/2022, với vốn giao là 150.000.000 đồng, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, với vốn giao là 7.460.000.000 đồng và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 15/12/2023, với vốn giao là 10.426.000.000 đồng.

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 07/7/2023.

4. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 28/7/2023; Thời gian thực hiện hợp đồng 500 ngày kể từ ngày 31/7/2023 đến ngày 18/12/2024.

#### II. Tiến độ thực hiện:

1. Tiến độ giải ngân:

- Tổng kế hoạch giao: 18.036.000.000 đồng, đã giải ngân: 8.785.614.120 đồng (thuộc nguồn vốn năm 2022 là 150.000.000 đồng, nguồn vốn năm 2023 là 5.189.342.120 đồng, nguồn vốn năm 2024 là 3.446.272.000 đồng) tương đương 48,71%, vốn còn lại chưa giải ngân: 9.250.385.880 đồng.

2. Tình hình thực hiện triển khai thi công đến nay:

**\* Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hòa Bình:**

- Hạng mục sửa chữa Nhà quản lý + trung bày: Khối lượng hoàn thành 100%.

- Hạng mục xây dựng mới Nhà bia di tích: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 58,4%. Những công việc đang thực hiện: Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông mái và xây đỉnh mái. Số lượng công nhân: 4 công nhân.

- Hạng mục xây dựng mới Nhà tưởng niệm: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 50,8%. Những công việc đang thực hiện: Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông sàn mái đến cos 7,0 m. Số lượng công nhân: 4 công nhân.

- Hạng mục Xây dựng Cổng chính: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 98,4%. Những công việc đang thực hiện: Gia công và lắp dựng chữ Inox mạ màu đồng.

- Hạng mục Chòi nghỉ chân: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 100%. Phần khối lượng phát sinh đang thực hiện. Những công việc đang thực hiện: Gia công cốt thép và đổ bê tông cấu kiện đúc sẵn (*trụ hàng rào kẽm gai*).

- Hạng mục Cùm vườn hoa + bảng chỉ dẫn: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 48,3%. Những công việc đang thực hiện: Đào đắp đất và xây dựng khu vực đặt bản tên bằng đá. Số lượng công nhân: 6 công nhân.

- Hạng mục phá dỡ Nhà vệ sinh: Khối lượng hoàn thành 100%.

- Các hạng mục sửa chữa (*Nhà bộ phận nghiên cứu, Nhà ăn + bếp Hoàng Cầm, Nhà kho lương thực, Nhà y tá - cấp dưỡng, Nhà bảo vệ + liên lạc, Nhà đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Nhà đồng chí Bí thư, Nhà văn thư, Nhà cơ yếu ...*): Đến nay mới chỉ tháo dỡ phần mái. Những công việc đang thực hiện: Đang trong quá trình vận chuyển vật liệu đến chân công trình. Số lượng công nhân: 6 công nhân.

- Hạng mục hầm chữ A: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 62,6%. Những công việc đang thực hiện: Đang tô trát tường và lắp dựng xà đỡ nóc D150. Số lượng công nhân: 6 công nhân.

**\* Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh:** Khối lượng đến nay đạt tổng thể 23,5% phần khối lượng đơn vị thực hiện.

- Hạng mục Đường dây trung thế 22KV: Đã thi công dựng trụ điện đã xong nhưng chưa cân chỉnh trụ.

**\* Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ và xây dựng Ninh Vân:** Khối lượng đến nay đạt tổng thể 25,0% phần khối lượng đơn vị thực hiện.

- Hạng mục Nhà bia di tích: Đã lắp đặt xong phần bia.

- Hạng mục Chòi nghỉ chân: Đã ốp đá granite trụ, thành lan can.

**\* Tổng công nhân trên công trường 26 người, Trong đó:**

- Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hòa Bình: **26 Người.**

- Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh: **0 Người.**

- Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ và xây dựng Ninh Vân: **0 Người.**

### III. Các nội dung khác:

Thực hiện Thông báo số 40/TB-UBND, ngày 20/02/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông về Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tôn tạo khu căn cứ Cách mạng Tỉnh ủy. Ban QLDA ĐTXD huyện đã mời các đơn vị (*thi công xây dựng và giám sát xây dựng*) làm việc vào ngày 27/02/2024 (*có Biên bản làm việc kèm theo*). Các đơn vị cam kết thời gian hoàn thành các hạng mục, cụ thể như sau:

1. Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hòa Bình.

- Hạng mục xây dựng mới Nhà bia di tích: Cam kết thực hiện hoàn thành **đến ngày 10/04/2024.**

- Hạng mục xây dựng mới Nhà tưởng niệm: Cam kết thực hiện hoàn thành **đến ngày 10/04/2024.**

- Hạng mục xây dựng Công chính: Cam kết thực hiện hoàn thành **đến ngày 10/03/2024.**

- Hạng mục Chòi nghỉ chân: Cam kết thực hiện hoàn thành khối lượng phát sinh **đến ngày 15/03/2024.**

2. Các hạng mục khác: Các đơn vị thi công sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

### IV. Khó khăn, vướng mắc:

Sau khi làm việc với các nhà thầu, các đơn vị cam kết hoàn thành các hạng mục chính nêu trên trước ngày 20/4/2024. Tuy nhiên một số hạng mục khác (*Cụm vườn hoa + bảng chỉ dẫn, các hạng mục sửa chữa, nước sinh hoạt, ...*) đơn vị thi công cam kết hoàn thành trước tháng 7 năm 2024.

Ban QLDA ĐTXD huyện Tu Mơ Rông báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về tiến độ thực hiện dự án: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum./.

#### Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Lưu VT.



PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Hiệp*