

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về tiến độ thực hiện dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

Căn cứ Thông báo số 40/TB-UBND, ngày 20/02/2024 của UBND huyện Tu Mơ Rông về Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tôn tạo khu căn cứ Cách mạng Tỉnh ủy và vườn Sâm Ngọc Linh Thủ tướng Chính phủ tặng;

Căn cứ Giấy mời số 15/GM-BQL, ngày 23/02/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện về làm việc về tiến độ thực hiện dự án: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2024 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tu Mơ Rông, chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham gia làm việc:

1. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Tu Mơ Rông.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Ông: Đỗ Thanh Thế | Chức vụ: P. Giám đốc |
| - Ông: Hoàng Hiệp | Chức vụ: P. Giám đốc |
| - Ông: Vương Minh Mẫn | Chức vụ: Kỹ thuật |

2. Đại diện Đơn vị thi công: Liên danh Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hòa Bình, Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh và Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ và xây dựng Ninh Vân.

- Ông: Võ Đông Sanh; Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hòa Bình

- Ông: Lương Đình Phi; Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh

- Bà: Tống Thị Liên; Chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ và xây dựng Ninh Vân (*Vắng xin phép*). Thống nhất theo nội dung biên bản.

3. Đại diện Tư vấn Giám sát: Liên danh Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum và Công ty TNHH MTV Đạt Thành Kon Tum.

- Ông: Võ Ngọc Hậu; Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum

- Ông: Lê Văn Kiệt; Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạt Thành Kon Tum

II. Nội dung: Làm việc về tiến độ thực hiện dự án và một số nội dung liên quan trong triển khai thực hiện.

1. Khối lượng thực hiện các hạng mục đến nay:

- Hạng mục sửa chữa Nhà quản lý + trưng bày: Khối lượng hoàn thành 100%.

- Hạng mục xây dựng mới Nhà bia di tích: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 58,4%.

- Hạng mục xây dựng mới Nhà tưởng niệm: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 50,8%.

- Hạng mục xây dựng Cổng chính: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 98,4%.

- Hạng mục Chòi nghỉ chân: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 100%. Khối lượng phát sinh đang thực hiện.

- Hạng mục Cùm vườn hoa + bảng chỉ dẫn: Khối lượng đến nay đạt tổng thể 48,3%.

- Hạng mục Sửa chữa các nhà: Đến nay mới chỉ tháo dỡ phần mái.

2. Đơn vị thi công, tư vấn giám sát cam kết thi công hoàn thành các hạng mục sau:

2.1. Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hòa Bình.

- Hạng mục xây dựng mới nhà bia di tích: Cam kết thực hiện hoàn thành **đến ngày 10/04/2024.**

- Hạng mục xây dựng mới nhà tưởng niệm: Cam kết thực hiện hoàn thành **đến ngày 10/04/2024.**

- Hạng mục xây dựng Cổng chính: Cam kết thực hiện hoàn thành **đến ngày 10/03/2024.**

- Hạng mục Chòi nghỉ chân: Cam kết thực hiện hoàn thành khối lượng phát sinh **đến ngày 15/03/2024.**

- Hạng mục Cùm vườn hoa + bảng chỉ dẫn: Cam kết thực hiện hoàn thành 80% khối lượng **đến ngày 10/04/2024.**

2.2. Các hạng mục khác: Đơn vị thi công sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

3. Ý kiến của chủ đầu tư:

3.1. Đối với đơn vị thi công:

- Khẩn trương triển khai thi công đồng bộ các hạng mục xây dựng mới (Nhà bia di tích, nhà tưởng niệm, Cùm vườn hoa + bảng chỉ dẫn ...) và hạng mục sửa chữa (Nhà bộ phận nghiên cứu, Nhà ăn + bếp Hoàng Cầm, Nhà kho lương thực, Nhà y tá - cấp dưỡng, Nhà bảo vệ + liên lạc, Nhà đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Nhà đồng chí Bí thư, Nhà văn thư, Nhà cơ yếu và nước sinh hoạt...) đảm bảo theo cam kết với chủ đầu tư.

- Tăng cường nhân công, máy móc để đảm bảo tiến độ triển khai.

3.2. Đối với tư vấn giám sát thi công:

- Phân công cán bộ giám sát có chuyên môn, chuyên ngành có mặt tại công trình kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng thi công đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết (Báo cáo hàng ngày cho chủ đầu tư). Khi có khó khăn, vướng mắc yêu cầu đơn vị báo cáo về Ban QLDA ĐTXD huyện kịp thời để có hướng xử lý.

- Phối hợp với các đơn vị thi công liên danh, đơn đốc để sớm hoàn thành các hạng mục thi công.

- Yêu cầu triển khai thi công đồng bộ cùng các hạng mục sửa chữa đảm bảo thi công phù hợp.

- Định kỳ thứ 5 hàng tuần Báo cáo tiến độ (bao gồm Báo cáo và phụ lục khối lượng công việc đã thực hiện) cho Ban QLDA ĐTXD huyện để Báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện.

- Trong thời gian thực hiện công việc giám sát. Ban QLDA ĐTXD huyện sẽ kiểm tra sự có mặt của cán bộ giám sát. Trường hợp không có mặt hoặc nếu có khó khăn vướng mắc không báo cáo ảnh hưởng đến tiến độ dự án thì Ban QLDA ĐTXD huyện sẽ báo cáo UBND huyện về trách nhiệm giám sát của các đơn vị.

III. Kết luận:

- Các bên tham gia thống nhất với những nội dung nêu trên.

- Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được đọc lại cho tất cả các thành phần tham dự nghe, đồng ý ký tên xác nhận.

Đ.D. CHỦ ĐẦU TƯ *new*



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Hiệp

Đ.D. TƯ VẤN GIÁM SÁT

Lê Văn Kiên

Võ Văn Hậu

Đ.D. ĐƠN VỊ THI CÔNG

Võ Văn Hậu
Nguyễn Đình Phú