

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư (từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2023)

Thực hiện Thông báo số 52/TB-UBND, ngày 30/5/2023 của UBND huyện về Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về việc tháo gỡ vướng mắc công tác thanh quyết toán, tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông,

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kết quả thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện ủy quyền cho đơn vị làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

I. Bố trí vốn và số liệu giải ngân năm 2023.

1. Số liệu Bố trí vốn và giải ngân đến thời điểm báo cáo:

Nguồn vốn	Tổng vốn giao (ng đ)	Tổng đã giải ngân (ng đ)	Còn lại (ng đ)	Tỷ lệ giải ngân đạt
Ngân sách tỉnh	23.270.000	105.422	23.164.578	0,45%
Ngân sách huyện	109.236.640	26.692.217	82.544.423	24,44%
Tổng cộng	132.506.640	26.797.639	105.709.001	20,22%

Tổng số đã giải ngân tuần này so với tuần trước 26.797.639/24.746.186 tăng 2.051 triệu đồng, tăng 1.55% so với tuần trước.

2. Số liệu giải ngân tính đến ngày 30/6/2023: Tổng giải ngân 39,72% kế hoạch vốn đã bố trí tương đương với số tiền là 52.629.194 nghìn đồng.

3. Số liệu giải ngân tính đến ngày 30/9/2023: Tổng giải ngân 61,30% kế hoạch vốn đã bố trí tương đương với số tiền là 81.221.181 nghìn đồng.

(Chi tiết số liệu giải ngân đến ngày 09/6/2023, dự kiến giải ngân đến ngày 30/6/2023, dự kiến giải ngân đến ngày 30/9/2023 có biểu số 01 kèm theo)

II. Kết quả triển khai thực hiện các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022-2023: Tổng số 24 công trình (Trong đó có 16 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 và 08 công trình 2023), cụ thể:

