

Số: *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2021*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện

Căn cứ Thông báo số 268/TB-UBND, ngày 20/10/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 10 năm 2021;

Qua rà soát, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện¹ các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã (*các đơn vị làm chủ đầu tư*) thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đến hết niên độ năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch.

Tính đến thời điểm ngày 23/10/2021 tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021: **85.027** triệu đồng, đã thực hiện giải ngân: 66.239 triệu đồng, đạt 78% so với kế hoạch vốn được giao trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tính đến ngày 23/10/2021:

- Chi ngân sách huyện: Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tính đến ngày 23/10/2021: 46.231 triệu đồng (*trong đó: kế hoạch vốn giao đầu năm: 22.730 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 thực hiện: 23.501 triệu đồng*). Tình hình thực hiện giải ngân tính đến ngày 18/10/2021: 39.868 triệu đồng (*trong đó: kế hoạch vốn giao đầu năm: 16.489 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 thực hiện: 23.379 triệu đồng*), đạt 86,2% so với kế hoạch vốn.

- Chi ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tính đến ngày 23/10/2021: 38.795 triệu đồng. Tình hình thực hiện giải ngân tính đến ngày 23/10/2021: 26.371 triệu đồng, đạt 68% so với kế hoạch vốn.

(Có biểu số 01, 02, 03 kèm theo)

- Tuy nhiên vẫn còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt theo ý kiến chỉ

¹ Công văn số 72/UBND-TCKH, ngày 15/01/2021; 719/UBND-TCKH, 07/5/2021; 266/UBND-TCKH, 19/02/2021; 983/UBND-TCKH, 07/6/2021; 1077/UBND-TCKH, 18/6/2021; 1359/UBND-TCKH, 16/7/2021; 2011/UBND-TCKH, 20/9/2021..

đạo của UBND tỉnh và chỉ đạo **của Huyện ủy**, UBND huyện. Cụ thể:

** Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh:*

- Công trình: Kè chống sạt lở bờ suối Đắk Ter, huyện Tu Mơ Rông: Thực hiện giải ngân tính đến thời điểm 23/10/2021: 5.197/10.000 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 52% so với kế hoạch vốn bố trí.

- Công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK - Tiểu dự án 1: Thực hiện giải ngân tính đến thời điểm 23/10/2021: 11.756/18.000 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 65% so với kế hoạch vốn bố trí.

** Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách huyện:*

- Công trình: Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đắk Hà; Giải ngân: 1.385/4.300 triệu đồng, Tỷ lệ đạt thấp 32% so với kế hoạch vốn bố trí.

- Công trình: San lấp mặt bằng, di dời dân thôn Tu Mơ Rông, xã Đắk Hà: Giải ngân: 0 triệu đồng, Tỷ lệ đạt thấp 0% so với kế hoạch vốn bố trí.

- Công trình: Hội trường Đa Năng xã Ngọc Yêu: Giải ngân 364/508 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 71% so với kế hoạch vốn bố trí.

2. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng còn lại của năm 2021 được thực hiện theo đúng các chỉ đạo của UBND tỉnh và chỉ đạo **của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị:**

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do Đơn vị làm chủ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát; chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình; Khi có khối lượng nghiệm thu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, đồng thời triển khai các biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình có tỷ lệ giải ngân thấp chưa đạt yêu cầu (*đến hết niên độ năm 2021 tỷ lệ giải ngân đạt 100%*). Trường hợp có khẩn trương, vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân đầu tư công đề nghị đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện để xử lý, kịp thời tháo gỡ.

- Đối với các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư khác và UBND các xã: Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng; khẩn trương rà soát khối lượng thực hiện để lập thủ tục hồ sơ thanh toán và kịp thời gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch của dự án để thực hiện thanh toán; không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào các tháng cuối năm và sử dụng vốn sai mục đích. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng: Đề nghị các đơn vị thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT-TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thanh Thủy