

BÁO CÁO

Báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện

Thực hiện Thông báo số 110/TB-VP, ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023,

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Bố trí vốn và số liệu giải ngân năm 2023.

1. Số liệu Bố trí vốn và giải ngân đến thời điểm báo cáo:

Nguồn vốn	Tổng vốn giao (1.000 đồng)	Tổng đã giải ngân (1.000 đồng)	Còn lại (1.000 đồng)	Tỷ lệ giải ngân đạt
Ngân sách tỉnh	23.270.000	11.014.769	12.255.231	47,33%
Ngân sách huyện	127.952.080	49.890.610	78.060.970	38,99%
Tổng cộng	151.222.080	60.905.379	90.316.201	40,28%

II. Kết quả triển khai thực hiện các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022-2023: Tổng số 29 công trình. Trong đó:

1.1 Các công trình năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023: Tổng số 16 công trình, Trong đó:

- Các công trình đã thi công hoàn thành: 12 công trình.

- Các công trình đang thi công: 04 công trình, cụ thể:

(1). Công trình Khu Văn hóa, kết hợp dựng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà: Thi công đạt khối lượng 83,16%, đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(2). Công trình Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà: Vướng quy hoạch chung trung tâm huyện; Đang điều chỉnh tổng mức đầu tư (phòng Hạ tầng tham mưu UBND huyện xin ý kiến Huyện Ủy).

(3). Công trình Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na: Thi công nền đường và kè mái taluy, đạt khối lượng 63% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(4). Công trình Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông phần bổ sung. Thi công nền đường và hệ thống thoát nước, đạt khối lượng 31% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

1.2. Công trình khởi công mới trong năm 2023: Có 13 công trình. Trong đó:

(1). Công trình Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin, tổng mức đầu tư 2.640 triệu đồng, vốn bố trí 2.400 triệu đồng: Đang thi công bê lọc và đường ống, khối lượng đạt 60% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(2). Công trình Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà, tổng mức đầu tư 1.200 triệu đồng, vốn bố trí 1.100 triệu đồng: Đang thi công đường ống, khối lượng đạt 85% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(3). Công trình Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1 xã Đăk Na, tổng mức đầu tư 5.670 triệu đồng, vốn bố trí 5.153 triệu đồng: Đã ký hợp đồng.

(4). Công trình Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao, tổng mức đầu tư 2.640 triệu đồng, vốn bố trí 2.870 triệu đồng: Đã ký Hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Về bồi thường giải phóng mặt bằng, đã họp dân và các hộ dân thống nhất thu hồi đất; đang chờ phê duyệt giá đất cụ thể.

(5). Công trình Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tờ Kan, tổng mức đầu tư 4.620 triệu đồng, vốn bố trí 4.200 triệu đồng: Đang triển khai thi công phần san gạt mặt bằng, đạt khối lượng 60% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(6). Công trình Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng, tổng mức đầu tư 2.695 triệu đồng, vốn bố trí 2.405 triệu đồng, Đang thi công phần san nền đạt khối lượng 15% (đang tập kết vật liệu).

(7). Công trình Nâng cấp sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện: Đã đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

(8). Công trình Cầu tràn Đăk Riếp 1 đi khu du lịch Siu Pông: Đang điều chỉnh dự toán.

(9). Công trình Chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện: Đã phê duyệt dự án, đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

(10). Công trình Cầu tràn qua suối thôn Mô Za, xã Ngọc Lậy phục vụ phát triển vùng dực liệu: Đang đấu thầu.

(11). Công trình Thủy lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan: Đã phê duyệt kết quả trúng thầu.

(12). Công trình Trường mầm non xã Măng Ri: Đang xét thầu.

(13). Công trình Cầu tràn Tu Long xã Văn Xuôi: Đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022-2023: Có 14 công trình, Trong đó:

2.1 Công trình đã thi công xong: Có 03 công trình.

2.2. Công trình đang triển khai: Có 11 công trình, cụ thể:

(1). Công trình Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu: Đang thi công bê lọc và đường ống, khối lượng đạt 35% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(2). Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông: Đang triển khai thi công hạng mục Thủy lợi Đăk Hà (Thủy lợi Đăk Xua), khối lượng đạt 19% và các hạng mục khác đang hoàn thiện thủ tục bồi thường GPMB (Đang áp giá dự thảo phương án bồi thường, đang tiến hành họp dân từng thôn (đã họp thôn Ty Tu) để lấy ý kiến phương án bồi thường và trình thẩm định giá đất), đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(3). Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan: Đã thi công xong hạng mục thủy lợi đạt 100% ; Đang thi công nền đường và hệ thống thoát nước đạt 28% đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(4). Công trình Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông: Đã bàn giao mặt bằng và đang triển khai thi công.

(5). Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Yêu: Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đang hoàn thiện hợp đồng và bàn giao mặt bằng thi công.

(6). Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Măng Ry: Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đang hoàn thiện hợp đồng và bàn giao mặt bằng thi công.

(7). Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Lậy: Đang chào thầu.

(8). Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Na: Đang trình phê duyệt điều chỉnh tên và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(9). Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Sao: Đang tiếp tục điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(10). Dự án Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngọc Đo - Long Láy 1- Ba Tu 1: Hiện đang triển khai thi công.

(11). Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông: Đang thi công nền đường và đổ đánh mương thoát nước, đạt khối lượng 19%, tăng so với tuần trước 1%, đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

III. Công trình vốn đầu tư công: Có 05 công trình

1. Công trình các năm trước chuyển tiếp sang năm 2023: Có 03 công trình.

(1). Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter: Đang khắc phục sửa chữa các hạng mục tồn tại đạt khối lượng 100% và đã trình hồ sơ xử phạt Hợp đồng qua phòng Tư pháp và làm Báo cáo hoàn thành gửi Sở Nông nghiệp.

(2). Dự án Đường liên xã từ thôn Tân Ba, xã Tê Xăng đi thôn Mô Za, xã Ngọc Lậy, huyện Tu Mơ Rông: Đã thi công 99% giá trị còn lại so với Hợp đồng là 670 triệu đồng. Đang lập dự toán phát sinh khối lượng.

(3). Dự án Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông: Đã được các Sở ban ngành kiểm tra nghiệm thu và đã có thông báo chấp nhận nghiệm thu.

2. Công trình năm 2023: Có 02 công trình.

(1). Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum: Đang triển khai thi công khối lượng đạt 4%.

(2). Công trình Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời khu trung tâm huyện: Đang chào thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu xây dựng.

IV. Công trình kinh phí bảo lữ: Gồm có 04 công trình.

(1). Công trình Khắc phục sạt lở đường từ trung tâm huyện đi 04 xã phía Tây: Đang thi công đắp bi cống thoát nước, đạt khối lượng 55%, đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(2). Công trình Tuyến đường liên thôn Tu Thố, xã Tê Xăng: Đã thi công 100% khối lượng. Đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

(3). Công trình Đường vào thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông: Đang thi công nền đường, đạt khối lượng 45%, đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

(4). Công trình Cầu tràn Đăk Ter khu trung tâm huyện xã Đăk Hà: Đang thi công nạo vét lòng suối và nền đường hai đầu cầu, đạt khối lượng 95%, đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

V. Khó khăn vướng mắc:

1. Các công trình vướng đất quy hoạch đất lâm nghiệp có 34 công trình, cụ thể: (có Báo cáo số 120/BC-BQL, ngày 11/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện về việc rà soát diện tích rừng và đất Lâm nghiệp đăng ký điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (bổ sung)).

2. Công trình Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà: Vướng quy hoạch chung trung tâm huyện; Đang điều chỉnh tổng mức đầu tư (phòng Hạ tầng tham mưu UBND huyện xin ý kiến Huyện Ủy), đến nay chưa có kết quả.

VI. Kiến nghị và đề xuất:

Đề xuất UBND huyện sớm xin ý kiến Huyện Ủy để triển khai đấu thầu công trình Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà.

Ban QL DAĐTXD đã rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp đăng ký điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng (tại Báo cáo số 120/BC-BQL ngày 11/8/2023) đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm loại khỏi đất quy hoạch 3 loại rừng để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện của đơn vị. Kính đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Lưu BQL.

