

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ XDCB

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ MƠ RỒNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 18/08/2023 VÀ KẾ HOẠCH GIAI NGẮN ĐẾN 30/9/2023

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Nguồn vốn	Danh mục công trình	Kế hoạch vốn năm 2023			Số liệu giải ngân đến ngày 18/08/2023			Vốn còn đến 18/08/2023		Kế hoạch giải ngân		Tăng so với năm trước	Đơn vị thi công	Đơn vị giám sát	
			Tổng mức đầu tư	Tổng số	Tổng vốn 2023	Năm 2022 chuyển sang 2023 tiếp tục thực hiện	Tổng số	T/ toàn	T. ứng	Tổng số	(tỷ lệ đã giải ngân đạt %)	kế hoạch giải ngân đến 30/9/2023				Tỷ lệ %
			6=7+8	151.222.080	106.396.463	44.825.617	10=11+12	11	12	16=17+18	19	22				23
I	2	NAM 2023			7		8						24			
A		CHÍNH AN SÁCH TỈNH			106.396.463		44.825.617						4.309.959			
I		Nguồn cân đối ngân sách địa phương			7.460.000		15.810.000						4.303.281			
1.1		Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	18.036.000	7.460.000	7.460.000		15.810.000						4.172.913			
II		Ngân sách trung ương					15.810.000						130.368			
1		Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum	51.752.000	15.810.000			15.810.000						130.368			
I		CHI NGÂN SÁCH HUYỆN			98.936.463		29.015.617						6.678			
I		Ngân sách địa phương			13.404.038		1.869.013						-			
1		Dự án Kế chống sét lò bò suối Đăk Ter, huyện Tư Mơ Rông, tỉnh Kon Tum	49.500.000	4.312.000			4.312.000						-			
2		Dự án Bổ trí ổn định dân cư tư do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tư Mơ Rông	14.940.000	1.535.557	1.535.557		1.535.557						-			
3		Đắp đàng, kết hợp mặt bằng, đường bộ từ dân cư thôn Mỏ Pá, xã Đăk Hà	4.950.000	1.087.000	1.087.000		1.087.000						đã giải ngân hết			
4		Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tư Mơ Rông	49.500.000	1.864.324		1.864.324							đã giải ngân hết			
5		Trường Tiểu học Đăk Hà	4.800.000	558.940	558.940		558.940						đã giải ngân hết			
6		Hỗ trợ đến bù giải phóng mặt bằng Thảo trường huấn luyện - Thảo trường bán trung tâm huyện		114.528	114.528								-			
I		Công trình bảo lũ		3.931.689	3.927.000	4.689	385.262	274.893	110.369				3.581.689			
1.1		Cầu treo thôn Ba Ham, xã Đăk Na	3.682	3.682	3.682		3.682						3.682			
1.2		Tuyến đường liên thôn Tu Thỏ, xã Tê Xăng	542	542	542		542						542			
1.3		Cầu treo thôn Tân Ba	465	465	465		465						465			
1.4		Sửa chữa trụ sở làm việc UBND huyện (Nhà làm việc và căng hàng mục phụ trợ)	89.000	89.000	89.000								89.000			
1.5		Chương trình trung tâm huyện (Hàng mục: mặt che kín)	95.000	95.000	95.000								95.000			
1.6		Chương trình HTCS ban tru DTTS huyện; Hàng mục: Khác	243.000	243.000	243.000								243.000			
1.7		phục sạt lở kè xây đá và mương thoát nước mái taluy, thềm cao	1.000.000	1.000.000	1.000.000								900.000			
1.8		Khắc phục sạt lở đường từ trung tâm huyện đi 04 xã phía Tây	2.200.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000						990.000			
1.9		Tuyến đường liên thôn Tu Thỏ, xã Tê Xăng	1.900.000	950.000	950.000		125.914	96.741	29.173				855.000			
1.10		Đường vào thôn Đăk Chum 1, xã Tư Mơ Rông	900.000	450.000	450.000		49.602	35.426	14.175				405.000			
II		Nguồn nông thôn mới		2.780.000	2.780.000		2.780.000	2.780.000					2.780.000			
1		Trường THCS BT DTTS huyện Tư Mơ Rông	4.500.000	1.597.000	1.597.000		1.597.000						1.597.000			
2		Trường Tiểu học Đăk Hà	4.800.000	1.183.000	1.183.000		1.183.000						1.183.000			
III		Nguồn thu số xổ kiến thiết		810.000	810.000								810.000			

TT	Nguồn vốn, Danh mục công trình	Kế hoạch vốn năm 2023				Số liệu giải ngân đến ngày 18/08/2023			Vốn còn đến 18/08/2023		Kế hoạch giải ngân		Tăng so với năm trước	Đơn vị công	Đơn vị giám sát
		Tổng mức đầu tư	Tổng số	Tổng vốn 2023	Năm 2022 chuyển sang 2023 tiếp tục thực hiện	Tổng số	T/ toán	T. ứng	(tỷ lệ đã giải ngân đạt %)	kế hoạch giải ngân đến 30/9/2023	Tỷ lệ %				
												6=7+8			
1	Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời khu trung tâm huyện	2.000.000	810.000	810.000	-	-	-	810.000	0,00%	810.000	100,00%	-	Chưa	Chưa	
III	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	4.389.000	2.739.790	1.750.000	989.790	11.564.309	3.192.181	39.324.686	27,29%	32.683.328	60,43%	-			
1	Khu Văn hóa, kết hợp dùng cụ thể dục thể thao, xã Đắk Hà	7.158.000	6.144.579	4.982.000	1.182.579	14.756.490	959.275	1.780.515	35,01%	2.191.832	80,00%	-	công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Trường Lâm	Công ty TNHH Thanh Xuân Kon Tum	
2	Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đắk Hà	1.430.000	636.443	200.000	436.443	2.659.817	445.290	191.153	69,97%	445.510	70,00%	-	Công ty TNHH MTV Đồng Tâm	Công ty TNHH Nhật An Bảo	
3	Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Chum 2	7.900.000	5.008.410	859.000	4.149.410	2.659.817	2.659.817	2.348.593	53,11%	1.866.867	37,27%	-	Công ty TNHH MTV Đồng Tâm	Công ty TNHH MTV Trường Hà	
4	Đường liên thôn từ thôn Tu Cập vào thôn Đắk Ka - Văn Sang - Đắk Neang, xã Tu Mơ Rông	4.400.000	2.660.835	500.000	2.160.835	1.051.446	1.051.446	1.609.389	39,52%	2.387.446	89,73%	-	Công ty TNHH MTV số 7 Kon Tum	Công ty TNHH MTV xây dựng Kim Hoàn	
5	Đường đi khu sản xuất, thực Sius Phường, xã Đắk Na	2.640.000	2.400.000	2.400.000	-	941.485	255.772	1.458.515	39,23%	2.000.000	83,33%	-	Công ty TNHH MTV số 7 Kon Tum	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum	
6	Năng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin	3.157.000	2.870.000	2.870.000	-	738.269	137.657	2.131.731	25,72%	1.722.000	60,00%	-	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn	Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum	
7	Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Riếp 1, xã Đắk Na	1.874.000	1.704.000	1.704.000	-	609.750	472.802	137.250	81,63%	609.750	81,63%	-	Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh	Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum	
9	Năng cấp sửa chữa công trình thoát nước, vệ sinh hệ các tuyến đường khu trung tâm huyện	9.500.000	2.000.000	2.000.000	-	1.704.000	-	1.704.000	0,00%	700.000	41,08%	-	Công trình mới điều chỉnh		
10	Cầu tran Đắk Riếp 1 đi khu du lịch Sius Phường	17.016.000	2.771.000	2.771.000	-	2.600.000	-	2.600.000	0,00%	1.500.000	75,00%	-	Công trình mới điều chỉnh		
11	Chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện	4.800.000	2.500.000	2.500.000	-	2.771.000	-	2.771.000	0,00%	1.500.000	54,13%	-	Công trình mới điều chỉnh		
12	Cầu tran qua suối thôn Mỏ Za, xã Ngok Lây phục vụ phát triển vùng được tiêu	3.410.000	1.400.000	1.400.000	-	2.500.000	-	2.500.000	0,00%	1.500.000	60,00%	-	Công trình mới điều chỉnh		
13	Thủy lợi Đắk Put, xã Đắk Tô Kan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	1.000.000	33,33%	-	Công trình mới điều chỉnh		
14	Trường mầm non xã Măng Ri	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000	0,00%	1.500.000	71,43%	-	Công trình mới điều chỉnh		
15	Cầu tran Tu Long xã Văn Xuôi	1.210.000	1.100.000	1.100.000	-	400.258	97.258	699.742	36,39%	800.000	72,73%	-	Xí nghiệp Hòa Bình	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn	
16	Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đắk Hà	4.620.000	4.200.000	4.200.000	-	1.178.199	202.360	3.021.801	28,05%	2.520.000	60,00%	-	LD Công ty TNHH MTV Đồng Lợi KT và Công ty TNHH DT và XD Nguyễn Thịnh	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn	
17	Khu văn hóa thể thao xã Đắk Tô Kan	2.690.000	2.405.000	2.405.000	-	667.720	177.651	1.737.280	27,76%	1.443.000	60,00%	-	Công ty TNHH Đồng Tâm, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phong Hải	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn	
18	Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng	4.900.000	32.412	-	32.412	32.254	32.254	158	99,51%	32.412	100,00%	-	Công ty TNHH MTV Trường Hà và CTY TNHH Lộc Tiên	Công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Kon Tum	
19	Trường mầm non xã Đắk Hà	3.876.000	1.218.300	-	1.218.300	1.088.096	1.088.096	130.204	89,31%	1.181.751	97,00%	-	Công ty TNHH MTV Trường Hà	Công ty TNHH MTV Trường Hà	
20	Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 3, xã Đắk Rơ Ông	5.150.000	1.977.062	-	1.977.062	1.359.602	1.359.602	617.460	68,77%	1.581.650	80,00%	-	TNHH MTV Hoàng Hải Kon Tum, công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh	Công ty TNHH MTV Trường Hà Kon Tum	
21	Năng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đắk Sao	1.870.000	55.706	-	55.706	-	-	55.706	0,00%	55.706	100,00%	-	Công ty TNHH MTV Đồng Lợi KT	Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt	
22	Gia cố các hàng mục xung yếu, Bộ tri điện chiếu sáng các thôn trên địa bàn xã Đắk Na	9.764.000	1.120.070	-	1.120.070	637.665	637.665	482.405	56,93%	820.070	73,22%	-	Công ty TNHH MTV Đồng Lợi KT	Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt	
23	Sửa chữa đường vào khu tái định thôn Long Tro, Ba Khen, xã Văn Xuôi	2.420.000	381.182	-	381.182	374.308	374.308	6.874	98,20%	381.182	100,00%	-	Công ty TNHH MTV Trường Hà, Công ty TNHH Lộc Tiên	Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum	

TT	Nguồn vốn, Danh mục công trình	Kế hoạch vốn năm 2023			Số liệu giải ngân đến ngày 18/08/2023			Vốn còn đến 18/08/2023		Kế hoạch giải ngân		Đơn vị thi công	Đơn vị giám sát	
		Tổng mức đầu tư	Tổng số	Tổng vốn 2023	Năm 20.2 chuyên sang 2023 tiếp tục thực hiện	Tổng số	T/ (toán)	T. ứng	(tỷ lệ đã giải ngân đạt %)	Kế hoạch giải ngân đến 30/9/2023	Tỷ lệ %			Tăng so với tuần trước
25	Khu văn hóa thể thao Ngạc Lầy; Hàng mục: Sân bóng đá (sân cỏ nhân tạo), Sân khấu ngoài trời; Sân, đường bê tông và các hạng mục phụ trợ	1.998.000	551.453	551.453	551.453	465.960	1.407	465.960	85.493	84,50%	551.453	100,00%	Công ty TNHH MTV Trường Hà	Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc
26	Gia có các hạng mục xung yếu trên tuyến đường vào và đường nội bộ khu tái định cư thôn Tu Thọ, xã Tế Xăng	3.850.000	45.825	45.825	45.825	1.407	1.407	1.407	44.418	3,07%	45.825	100,00%	Công ty TNHH MTV Đồng Tâm	Công ty TNHH Nhất An Bảo
27	Thủy lợi Đăk Sao (Hàng mục: Thủy lợi Ba Ron)	1.457.000	1.165.235	1.165.235	1.165.235	1.547	1.547	1.547	1.163.888	0,13%	500.000	42,91%	Công trình điều chỉnh tên	
28	Nước sinh hoạt Ba Tu 3, xã Ngọc Yếu	3.824.000	744.302	744.302	744.302	744.302	744.302	744.302	744.302	100,00%	744.302	100,00%	Công ty TNHH MTV Phong Hải	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
29	Nước sinh hoạt trung tâm huyện xã Đăk Hà (hàng mục nhánh nhỏ)	1.210.000	402.572	402.572	402.572	399.840	399.840	399.840	2.732	99,32%	402.572	100,00%	Xi nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
V	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		56.876.866	46.343.438	10.533.428	23.578.047	11.068.214	12.509.833	33.498.819	41,10%	45.391.429	79,81%		
1	Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen-Long Trơ xã Văn Xuôi	3.274.000	1.565.840	976.578	89.262	1.526.969	1.526.969	1.526.969	38.871	97,52%	1.565.842	100,00%	Xi nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
2	Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri	3.274.000	1.354.821	1.070.580	284.241	1.216.446	1.216.446	1.216.446	138.375	89,79%	1.354.821	100,00%	Công ty TNHH MTV Phong Hải	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
3	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yếu	3.274.000	1.421.000	1.421.000	284.241	1.166.475	319.632	846.843	254.525	82,09%	1.421.000	100,00%	Công ty TNHH MTV Phong Hải	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
4	Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngọc Đo - Long Lầy 1 - Ba Tu 1	3.274.000	1.238.280	1.238.280		1.132.588	316.583	816.005	105.692	91,46%	1.238.280	100,00%	Công ty TNHH MTV Phong Hải	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
5	Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Trơ Kan huyện Tu Mơ Rông	37.311.000	23.648.104	17.970.000	5.678.104	8.129.095	963.510	7.165.585	15.519.009	34,38%	16.553.673	70,00%	Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nguyễn Thịnh, công ty TNHH MTV Huỳnh Đai và Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh	Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt
6	Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Trơ Kan huyện Tu Mơ Rông	22.000.000	7.063.592	6.500.000	563.592	3.778.334	3.778.334	-	3.285.258	53,49%	7.063.592	100,00%	Công ty TNHH Nhất An Bảo, TNHH MTV Hoàng Hải Kon Tum, công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh	Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
8	Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông	19.707.000	5.534.000	5.534.000		4.894.758	1.413.558	3.481.400	639.242	88,45%	4.928.000	89,05%	Công ty TNHH Lộc Vượng và Công ty TNHH/An Vinh Thịnh, Công ty TNHH Phong Hải	Đang đầu thầu
9	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Sao	5.315.000	2.159.221	1.437.000	722.221	-	-	-	2.159.221	0,00%	2.000.000	92,63%	Công ty TNHH MTV Hải Nam 1 Kon Tum	Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum
10	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Măng Ry	3.665.000	2.084.469	1.637.000	447.469	-	-	-	2.084.469	0,00%	1.000.000	47,97%	Công ty TNHH Vạn Phú	Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum
11	Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông	9.030.000	3.169.825	3.105.000	64.825	46.826	46.826	-	3.122.999	1,48%	3.105.000	97,95%	Công ty TNHH MTV Trường Hà	Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc
12	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Na	3.693.000	1.282.237	1.135.000	147.237	6.678	6.678	-	1.275.559	0,52%	1.000.000	77,99%	Công ty TNHH Quốc Hưng (viên)	Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum
13	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Yếu	3.939.000	1.833.503	1.386.000	447.503	-	-	-	1.833.503	0,00%	1.000.000	54,54%	Công ty TNHH MTV Tri Đông Phương	Công ty TNHH Thanh Xuân Kon Tum
14	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Lầy	3.939.000	2.172.820	1.439.000	733.820	-	-	-	2.172.820	0,00%	1.000.000	46,02%	Công ty TNHH MTV Quang Hưng Kon Tum	Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum
15	Trường TH xã Đăk Hà	5.457.000	2.349.154	1.494.000	855.154	1.479.878	1.479.878	-	869.276	63,00%	2.161.222	92,00%	Xi nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình	Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc