UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG
BAN QLDA ĐTXD

Số: 187/BC-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tu Mơ Rông, ngày 20 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư (từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2023)

Thực hiện Thông báo số 121/TB-VP, ngày 04/10/2023 của Văn phòng HĐND- UBND huyện về Kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến tiến độ thực hiện các Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kết quả thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện giao cho đơn vị làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

I. Bố trí vốn và số liệu giải ngân năm 2023.

1. Số liệu Bố trí vốn và giải ngân đến thời điểm báo cáo:

Nguồn vốn	Tổng vốn giao *(1.000 đồng)*	Tổng đã giải ngân *(1.000 đồng)*	Còn lại *(1.000 đồng)*	Tỷ lệ giải ngân đạt
Ngân sách tỉnh	23.270.000	11.014.769	12.255.231	47,33%
Ngân sách huyện	127.951.580	54.131.727	73.819.853	42,31%
Tổng cộng	**151.221.580**	**65.146.496**	**86.075.084**	**43,08%**

Tổng số đã giải ngân tuần này so với tuần trước 65.146.496/62.999.848 *nghìn đồng (tăng 2.146.648 nghìn đồng, tăng 1,42% so với tuần trước)*

2. Kế hoạch giải ngân tính đến ngày 31/10/2023: Tổng giải ngân 70,58% kế hoạch vốn đã bố trí tương đương với số tiền là 106.676.153 nghìn đồng.

(Chi tiết số liệu giải ngân đến ngày 20/10/2023 và Kế hoạch giải ngân đến ngày 31/10/2023 có biểu kèm theo)

II. Kết quả triển khai thực hiện các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022-2023: Tổng số 29 công trình. *Trong đó:*

1.1 Các công trình năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023: Tổng số 16 công trình, *Trong đó:*

- Các công trình đã thi công hoàn thành: 12 công trình.
- Các công trình đang thi công: 04 công trình, cụ thể: